

## 高遠第2・第3保育園建設工事の進捗について

## (1) 進捗状況

- 令和6年1月 ・第1回 保護者・職員対象ワークショップ  
※新園舎への要望等について意見交換及び集約
- 令和6年3月 ・第5回 建設検討委員会  
※仮園舎案及び改修スケジュール等について報告  
ワークショップ要望内容について報告  
・保護者・職員対象ワークショップでの要望について回答  
主旨：要望事項については予算の範囲内で概ね取り入れるが、職員の要望を優先とする。
- 令和6年5月 ・第2回 保護者・職員対象ワークショップ  
※新園舎配置等案について 2案提示  
・配置等案の修正  
※ワークショップでの意見や市の方針、保育士の意見など多方面から検討し修正を行った。
- 令和6年6月 ・第6回建設検討委員会  
※新園舎配置案の提示及び承認  
・6月補正予算（事業費高騰による）

## (2) 今後のスケジュール

- 令和6年7月 ・仮園舎改修及び本園舎解体工事入札
- 令和6年8月 ・仮園舎改修
- 令和6年10月 ・仮園舎引越  
・アスベスト除去作業  
・本園舎解体工事
- 令和6年11月 ・新園舎設計完了  
・令和7年度予算検討
- 令和7年3月 ・新園舎建設工事入札準備

現在

R7.4.1

