

(第7条関係)

受付番号	第	号
受付年月日	年	月 日

課長	課長補佐	係長	係

給水装置工事しゅん工届

伊那市長 殿

令和 年 月 日

下記のとおり、給水装置工事がしゅん工しましたので、しゅん工検査をお願いします。なお、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の報告は次のとおりです。

(工事業者番号) _____

(工事業者住所)

(名 称)

印

装置場所	番地	着手年月日	令和 年 月 日		
申請者氏名		完了年月日	令和 年 月 日		
工事種別	新設・改造・撤去・仮設・その他				
検査項目	確認	検査	検査項目	確認	検査
1. しゅん工図との整合		4. 配管及びひき			
・管の種類、口径、布設延長			・汚染、逆流防止措置が適性である		
・管の埋設位置、深さ			・凍結、防食、破壊等の処置をしている		
・使用材料の確認			・クロスネジ(誤接合)がない		
・メーター、分岐の位置			・井戸、ポンプに連結していない		
・マーカーが埋設されている			5. 給水用具の取付け		
・マーカー、ゲートバルブ位置オフセットの記入			・性能基準適合品を使用している		
2. 止水栓(仕切弁)の位置		6. 路面復旧の確認			
・操作に支障がない			・路面に凹凸がない		
・設置位置が適性である			・路面表示の復旧をしている		
3. メーターの位置		7. 受水槽			
・逆付、片寄りがなく水平に取付けている			・吐水空間が基準どおりである		
・検針、取替えに支障がない			・受水槽を基準どおり設置している		
・設置位置が適性である			8. EF接合チェックリストを添付している		
静水圧	Mpa	残留塩素濃度	mg/l	測定日	令和 年 月 日
主任技術者	印		検査年月日	令和 年 月 日	
検査結果	合格	不合格	検査員	印	
				印	