

回 答 書

1 / 1 ページ

質問内容	金抜設計書 (E) 水道本管取り出し及び宅内配管工事の内訳について 「1. 下水道本管工事のSRA30m」 「3. 上水本管取り出し工事の給水用高密度ポリエチレン二層管50m」 とありますが、図面A-1によると、1の下水道が50m程度、3の上水道が30m程度と思われますが、いかがお考えでしょうか。 (質問受付：令和8年8月10日)
回答内容	お見込みのとおりです。 金抜設計書「(E) 水道本管取り出し及び宅内配管工事」を差し替えます。 (質問回答：令和8年8月20日)
質問内容	金抜設計書 (A) 建築工事の16雑工事の内訳について 「ポンプ棚」と「外套掛け」につきまして詳細をご指示願います。 (質問受付：令和8年8月10日)
回答内容	「ポンプ棚 鋼材 □-75*75*4、L-50*50*4 SOP塗装」 「外套掛け 木45*90WP コーチボルトφ9止 フック：SUS L型」 以上とします。 (質問回答：令和8年8月20日)
質問内容	(E) 水道本管取り出し及び宅内配管工事 「2宅内排水工事」について詳細をご指示願います。図面M-1給排水設備図の内容と相違があるようです。 (質問受付：令和8年8月18日)
回答内容	金抜設計書「(E) 水道本管取り出し及び宅内配管工事」及び設計図面「M-1給排水設備図」を差し替えます。 (質問回答：令和8年8月20日)
質問内容	車庫物入とトイレの間の壁に給水配管がありますが、水栓についての指示が見当たりません。プラグ止めでよいでしょうか。 (質問受付：令和8年8月10日)
回答内容	お見込みのとおりです。 (質問回答：令和8年8月20日)