[別表2]施設毎の修繕年度計画

●H26当初策定の長寿命化計画(1期)とH26～H30実施の定期点検結果を踏まえ、70橋梁について下記のとおり修繕計画を更新しました。
●年間予算を可能な限り平準化するよう実施します。ただし、これらの修繕年度・内容は現時点での予定であり、今後の点検状況や財政状況等により変更する場合があります。
●その他の橋梁については、引き続き5年サイクルで定期点検の実施、長寿命化修繕計画の見直しにより、橋梁の健全性および安全性の向上を継続します。

(1) 当初計画からの修繕実施・予定橋梁

番号	道路橋名	市道の状況					橋梁の諸元					点検記録(1期)								点検・修繕計画 (2期計画期)													概算対策費(千円) (2期計画期間(R1~R10))							備考
		路線名	1級	2級	高速・国県道跨道	市緊急輸送路	架設年度	橋長(m)	径間数	幅員(m)	橋種	点検実施年度	判定区分	部材別判定区分 主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R元	R2	R3	R4	R5	R6以降	対策内容	
1	明神橋	野底田畑線					1962	110.0	3	3.5	RCローゼ橋	H27年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ		点検			補修調査			上部・下部		点検				点検			60,000				橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入・断面修復)、支承部(拡幅・塗装)	
2	新水神橋	水神橋線	○			○	1985	99.0	3	12.0	鋼橋	H27年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		補修調査					点検					点検										橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入・断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	
3	水神橋	山寺上牧線					1953	101.0	3	4.0	RCローゼ橋	H27年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		緊急修繕					点検					点検										桁・床版断面補修	車両通行規制、存続検討
4	二条橋	二条線	○			○	1976	72.0	2	12.0	PC橋	H30年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	調査・補修	上・下部工			点検					点検					点検							橋面防水、伸縮装置取替、床版・下部工(ひび割れ注入)	H27補修済
5	中央橋(1)	中央線	○				1960	67.0	3	8.5	PC橋	H27年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ		補修調査					上部・点検					点検					30,000					橋面防水、伸縮装置取替	
6	毛見橋	日影沢線	○				1972	110.0	3	7.5	鋼橋	H27年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		点検					点検					点検		補修調査	上部						40,000	橋面防水、伸縮装置取替	
7	安丘橋	中村柳沢線					1966	22.0	1	4.0	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ				点検	補修調査		上部・欄干	点検					点検				42,000					橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、支承部(塗装)、欄干取替	
8	新安丘橋	西部1号線	○			○	1979	36.0	1	8.0	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	補修調査	上部・下部	点検					点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版・下部工(断面修復・ひび割れ注入)	H27補修済
9	荒井・横山橋(中央道跨道橋)	荒井横山2号線			○		1974	44.0	1	5.5	PC橋	H27年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		点検					点検					点検										橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	
10	荒井・富士山橋(中央道跨道橋)	荒井横山線	○		○		1974	59.0	1	5.5	PC橋	H27年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			詳細調査・橋面	主桁補強他	主桁補強他	主桁補強他	点検					点検				45,223						橋面防水、伸縮装置取替、主桁(補強)・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	R元補修済
11	ますみが丘橋(中央道跨道橋)	小黒原1号線			○		1974	61.0	3	7.0	PC橋	H27年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		点検		橋面・水路			点検			補修調査	桁・下部	桁・下部・点検							1,000	80,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	
12	山寺垣外橋(中央道跨道橋)	白沢細ヶ谷線			○		1974	37.0	1	5.0	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			点検			橋面補修		点検				点検	補修調査		9,592					1,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	
13	白沢名廻り橋(中央道跨道橋)	白沢2号線			○		1974	38.0	1	3.5	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			点検					点検			橋面		点検・補修調査		桁・下部					38,500	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	
14	木裏北丘橋(中央道跨道橋)	木裏原1号線			○		1974	40.0	1	5.0	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ				点検					点検・補修調査		橋面			点検					1,000		15,000	橋面防水、伸縮装置取替	
15	木裏橋(中央道跨道橋)	木裏原3号線			○		1974	39.0	1	4.5	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ				点検					点検					点検								橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	存続検討
16	木裏南丘橋(中央道跨道橋)	木裏原5号線			○		1974	38.0	1	6.0	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ				点検	補修調査	橋面			点検					点検		19,349						橋面防水、伸縮装置取替	R元補修済
17	藤沢橋(中央道跨道橋)	下村藤沢線			○		1974	40.0	1	6.0	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ				点検	橋脚調査・橋面	橋脚	橋脚		点検					点検		14,160	45,000					橋面防水、伸縮装置取替、橋脚(断面修復、塩害対策)	
18	西部小沢橋	西部1号線	○			○	1989	26.0	1	8.0	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			点検	上部・下部				点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入・断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	県施工補修済
19	小黒川大橋	小黒川大橋線				○	1997	300.0	4	9.5	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			点検			上部工	橋面・下部	点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)、下部工(ひび割れ注入)	県施工
20	2020号橋	上牧14号線					1962	7.0	1	4.1	鋼橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	Ⅰ		Ⅱ				点検、緊急修繕				補修調査	上部工				点検					4,000	7,000			上部工(取替)	
21	中の橋	本村伊矢崎線					1971	16.0	1	4.5	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ				点検					点検・調査	上部工				点検					3,000	10,000		橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)	

(2) 5年以内に修繕が必要な橋梁〔(1)以外の点検結果Ⅲ判定箇所〕

2期計画期 → 2期計画期間（R1~R10）

番号	道路橋名	市道の状況 路線名	1級	2級	高速・国県道跨道	市緊急輸送路	橋梁の諸元 架設年度	橋長(m)	径間数	幅員(m)	橋種	点検記録(1期) 点検実施年度	判定区分	部材別判定区分 主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	点検・修繕計画 H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	概算対策費（千円） R元	R2	R3	R4	R5	R6以降	対策内容	備考
1	北沢橋	南沢線		○			1986	19.0	1	4.0	PC橋	H30年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					点検				補修調査	上部工				点検					3,000	10,000		橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)	
2	細ヶ谷橋（中央道跨道橋）	下島細ヶ谷線		○	○		1974	50.0	1	6.0	PC橋	H28年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			点検	橋面				点検・補修調査	桁・下部	桁・下部			点検					1,000	37,500	37,500		橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	H29橋面補修済
3	平澤橋	内ノ萱平澤線					1950	15.0	1	4.5	RC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ				点検			点検・補修調査		橋面・伸縮			点検					4,339		20,000			橋面防水、伸縮装置取替、支承部取替	
4	1018号橋	山本町1号線					1977	8.0	1	1.4	鋼橋	H26年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ				点検					点検	上部工				点検					1,000					桁腐食部補強	車両通行不可、宅地計画あり保留中
5	清水橋(1)	山寺上牧線					1954	6.0	1	4.8	RC橋	H29年度	Ⅲ			Ⅱ	Ⅲ		Ⅱ				点検	下部工				点検					点検								橋台洗堀防止(根継工)	H30補修済
6	西之平橋	西の平和手線		○			1951	9.0	1	3.6	RC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ				点検		桁・下部			点検					点検		792						桁・橋台（断面修復）	R元補修済
7	奈良尾橋	東部線	○				2021	16.5	1	6.5	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ				点検			架け替え		点検					点検								掛け替え	道路改良にて架け替え
8	3034号橋	東田線					1965	6.0	1	3.1	RC橋	H28年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅰ		Ⅲ			点検					点検		床版			点検							1,300		床版(断面修復)	
9	下田橋	中坪11号線					不明	8.0	1	2.5	鋼橋	H28年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ		Ⅲ			点検	床版				点検					点検									床版（木製から鋼製に掛け替え）	H29補修済
10	6108号橋	渡場田原線		○			不明	7.0	1	3.5	RC橋	H30年度	Ⅲ			Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ				点検					点検・補修調査	下部工			点検						1,000	3,000		橋脚洗堀防止	
11	7026号橋	経ヶ丘植物園線					不明	2.0	1	7.0	RC橋	H29年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ				点検					架替		点検								2,500			ボックスカルバート新設	
	~~8001~~号橋	小屋敷板沢線					不明	1.5 ~~3.5~~	1	6.0 ~~3.6~~	溝橋 ~~RC橋~~	H27年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅰ				点検			架替																	ボックスカルバート新設	H30ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置済
12	荒井橋	羽広経ヶ岳線					1958	3.0	1	3.5	RC橋	H29年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅱ						点検					架替		点検								3,500			ボックスカルバート新設	
13	大沢橋	大沢線					1982	4.0	1	3.1	RC橋	H27年度	Ⅲ			Ⅰ	Ⅲ				点検					点検			下部工		点検								1,300		橋台(ひび割れ充填)	
14	竜勝寺1号橋	竜勝寺線					1982	5.0	1	3.6	RC橋	H30年度	Ⅲ	Ⅲ			Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ					点検		桁			点検					点検		4,000					桁(床版下面）断面修復	
15	元湯橋	月蔵裏道線					1981	15.0	1	2.5	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ				点検					点検	下部工				点検						1,300		橋台(ひび割れ充填)	
16	的場向田橋	的場～樋ヶ沢線					1991	12.0	1	3.0	鋼橋	H29年度	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ				点検					点検	支承部				点検						1,300		沓座部(断面修復)	
17	大正橋	御堂垣外テレビ線					1971	13.0	1	4.0	PC橋	H27年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅰ				点検					点検					点検									橋面防水対策	砂防工事用道路として現橋上に仮橋設置
18	小田井橋	小田井2号線					1971	13.0	1	4.0	PC橋	H30年度	Ⅲ	Ⅰ		Ⅲ		Ⅰ	Ⅱ					点検			点検・補修調査	床版				点検				3,000	5,000			橋面防水対策	
19	観音堂橋	観音堂線					1972	19.0	1	4.0	PC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ				点検				点検・補修調査	桁・床版				点検				3,000	10,000			橋面防水、伸縮装置取替、主桁・床版(ひび割れ注入・断面修復)	
20	板山沢1号橋	板山沢線					1982	8.0	1	3.0	RC橋	H27年度	Ⅲ			Ⅰ	Ⅲ				点検					点検			下部工		点検								1,300		橋台(断面修復)	
21	健老橋	老人センター線				○	1983	20.0	1	5.2	PC橋	H28年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	Ⅱ					点検	補修調査	上部・下部				点検					点検								橋面防水、伸縮装置取替、主桁床版(増厚補強・ひび割れ注入・断面修復・含侵剤塗布）	H30補修済
22	川久保橋	新井川辺線					1960	13.7	1	10.2	RC橋	H30年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					点検				点検・補修調査	桁					点検				1,000	3,000		主桁(断面修復)	
23	弁財天橋(1)	高砂小原線					1939	90.0	4	4.6	RC橋	H27年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		点検			調査			桁		点検					点検			20,000				主桁(断面修復)	
24	鹿嶺二号橋	鹿嶺線	○				不明	5.0	1	7.6	RC橋	H30年度	Ⅲ			Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ					下部工					点検					点検						橋台(ひび割れ充填)	H30補修済
25	麦沢一号橋	岩入本線					1958	6.0	1	7.0	RC橋	H27年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		点検				桁・下部					点検					1,123						主桁(断面修復)	R元補修済
26	神田橋	原古和首線					1957	215.0	3	3.6	鋼吊橋	H29年度	Ⅲ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ				点検					点検・補修調査	支承・下部				点検					10,000	20,000		支承（補修・沓座断面修復)、橋台(ひび割れ充填・基礎洗堀防止）	
27	古和首橋	原古和首線					1956	35.0	3	2.7	PC橋	H30年度	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ					点検				点検・補修調査	下部工				点検					3,000	10,000		橋台(ひび割れ充填・基礎洗堀防止）	
28	0083号橋	黒河内線	○				1971	10.0	1	3.7	鋼橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ				点検					点検・補修調査	支承部				点検					3,000	5,000		支承部取替	
29	0086号橋	三峰川線					不明	3.0	1	4.8	RC橋	H27年度	Ⅲ			Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ		点検					点検			床版		点検								1,300		床版(一部打ち換え）	一般者通行止
30	塩沢橋	三峰川線					1963	15.0	1	3.8	RC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ				点検					点検・補修調査	桁・下部				点検					3,000	5,000		主桁（断面修復)、橋台（ひび割れ充填）	一般者通行止
31	野田沢橋	三峰川線					1967	15.0	1	4.1	RC橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ					点検					点検	床版				点検						1,300		橋台パラペット（断面修復）	一般者通行止
32	樽ヶ沢橋	三峰川線					1968	22.0	1	4.0	鋼橋	H29年度	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ				点検					点検・補修調査	桁・防護柵				点検					1,000	3,000		主桁（鋼板変形部補強)、防護柵取替	一般者通行止
33	0113号橋	黒河内線	○				1954	7.0	1	3.6	RC橋	H27年度	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ		点検		仮橋			点検					点検									ボックスカルバート新設	砂防工事用道路として現在仮橋設置
34	三溝橋	三溝1号線					1964	14.0	1	2.0	鋼橋	H29年度	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ				点検					点検	下部工				点検						1,300		橋台基礎(根継ぎ）	

(3) 5年以降に修繕予定の橋梁〔点検結果Ⅱ判定で予防保全が望まれる箇所〕

2期計画期 → 2期計画期間（R1~R10）

番号	道路橋名	市道の状況					橋梁の諸元					点検記録(1期)								点検・修繕計画													概算対策費（千円）							備考
		路線名	1級	2級	高速・国県道跨道	市緊急輸送路	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検実施年度	判定区分	部材別判定区分						H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R元	R2	R3	R4	R5	R6以降	対策内容	
														主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他																						
1	小屋敷橋	上島小屋敷線		○			1966	22.0	2	3.6	RC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ			点検					点検					補修調査	上部工							37,000	支承部(取替)、進行状況により上部工掛け替え検討	部材別判定区分結果より
2	原田井橋（中央道跨道橋）	小沢小黒原1号線			○		1974	46.0	1	5.0	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ				点検					点検				点検									橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	高速跨道橋損傷度により優先
3	荒井・小沢橋（中央道跨道橋）	小沢日影線			○		1974	45.0	1	5.0	PC橋	H27年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ							点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	高速跨道橋損傷度により優先
4	白沢橋（中央道跨道橋）	白沢名廻り線			○		1974	41.0	1	5.0	PC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ			点検					点検		橋面			点検	点検・補修調査					20,000	1,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	高速跨道橋損傷度により優先
5	犬田切橋（中央道跨道橋）	犬田切線			○		1974	42.0	1	6.0	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ				点検	補修調査	橋面			点検					点検	桁・下部	15,891			3,000		35,000	橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	高速跨道橋損傷度により優先
6	猪の山橋（中央道跨道橋）	眼田北丘線			○		1974	43.0	1	5.0	PC橋	H29年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ				点検					点検					点検								橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	存続検討
7	小黒原橋（中央道跨道橋）	小黒原ますみヶ丘線			○		1974	61.0	1	5.3	PC橋	H27年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ		点検					点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、桁・床版(断面修復・ひび割れ注入)、剥落防止	存続検討
8	平成大橋	環状南線	○			○	1993	124.0	4	20.0	鋼橋	H27年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		点検					点検					点検									橋面防水、伸縮装置取替、床版(ひび割れ注入)	大規模橋梁
9	野底下橋	野底手良線	○			○	1970	10.0	1	5.0	鋼橋	H28年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ			点検					点検					補修調査	床版							13,000	橋面防水、伸縮装置取替、支承部(塗装)	バイパス工事用道路使用中
10	古川下橋	中央区2号線					1973	6.0	1	3.6	RC橋	H26年度	Ⅱ	Ⅲ		Ⅱ			Ⅱ	点検				上部工	点検・橋面					点検					1,177						主桁断面修復、橋面舗装、伸縮装置設置、欄干断面修復	劣化進行が見られたため
11	天女橋	多町線		○			1962	88.0	3	3.0	鋼吊橋	H28年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ			点検					点検					点検・補修調査	上部・下部							30,000	支承（補修・沓座断面修復)、床版・橋台(ひび割れ充填・断面修復)	判定所見より早期保全対策必要
12	中条橋	中条線				○	1977	21.0	1	4.0	鋼橋	H28年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ			点検					点検					補修調査	支承部							13,000	伸縮装置取替、支承部(補修)	部材別判定区分結果より
13	弥勒橋	弥勒本線					1955	15.0	1	5.6	RC橋	H28年度	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ			点検					点検					補修調査	支承部							13,000	伸縮装置取替、支承部(補修)	部材別判定区分結果より
14	白山橋	花畑白山線					1993	124.0	1	5.0	鋼ｱｰﾁ橋	H29年度	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ				点検					点検			調査調査	塗装								78,500	アーチ部・支承部（鋼部材塗装塗替)、橋台(ひび割れ充填）	大規模橋梁
15	野底中橋	野底学校線					不明	11.0	1	5.0	PC橋	H30年度	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ					点検					点検				補修調査	上部工						15,000	橋面防水、伸縮装置取替、主桁床版(ひび割れ注入）	バイパス工事用道路